



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
(UPI)

LAPORAN KEMAJUAN
PEKERJAAN PELAKSANAAN

PEKERJAAN : KIRMIR BATAS TANAH UPI SEBELAH UTARA (CURUG SIGAY)
LOKASI : UPI BANDUNG

MINGGU KE- : 6
DARI TANGGAL : 10 Juni 2026
S/D TANGGAL : 16 Juni 2026

- 1 INTANSI
- 2 PEMBIAYAAN PROYEK
- 3 KONTRAKTOR
- 4 SURAT PERINTAH KERJA
- 5 BIAYA BORONGAN
- 6 PEKERJAAN DIMULAI TANGGAL
- 7 PEKERJAAN SELESAI TANGGAL

: UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
: DANA RKAT UPI PTN bh TA. 2026
: CV. TRIA KUSUMAH
: NOMOR : 1368 /UN40.14.4/PL.01.00/2026
: Rp. 397.821.000,-
: 06 Mei 2026
: 03 Agustus 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN		
					MINGGU LALU	MINGGU INI	PEK.THD SELURUH PEKERJAA N (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
A.1	Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	236,15	m2	0,16	89%	100%	0,16
A.2	Pengadaan Air Kerja Area DPT	1,00	ls	0,75	90%	100%	0,75
A.3	Pembuatan Jalan Akses Kerja dan Pembongkaran serta Perapihan Taman Kerja	1,00	ls	0,63	95%	100%	0,63
A.4	Papan nama pekerjaan ukuran 0.8x1.2 menggunakan multiflex 18 mm	1,00	buah	0,12	95%	100%	0,12
A.5	SMKK Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil	1,00	ls	1,97	95%	100%	1,97
B	PEKERJAAN DINDING INTAKE						
B.1	Pemasangan Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	3,60	m2	0,11	90%	100%	0,11
B.2	Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	39,24	kg	0,19	95%	100%	0,19
B.3	Beton mutu sedang Fc 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	0,54	m3	0,16	95%	100%	0,16
B	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)						
B.1	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah berserta pembuangan ke luar area kerja	1,00	ls	4,73	95%	100%	4,73
B.2	Bongkar pasangan bata merah cara Manual	17,71	m3	0,22	100%	100%	0,22
B.3	Bongkar pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	35,42	m3	1,04	100%	100%	1,04
B.4	Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	153,39	m3	4,54	100%	100%	4,54
B.5	Penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu Ø 8 – 10 cm	141,00	m'	0,52	100%	100%	0,52
B.6	Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	7,08	m3	0,38	100%	100%	0,38
B.7	Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	172,86	m3	62,09	100%	100%	62,09
B.8	Pasangan Buis Beton ø 60 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	48,00	m'	6,04	98%	100%	6,04
B.9	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	47,23	m2	0,89	95%	100%	0,89
B.10	Plesteran trasram tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	28,34	m2	0,35	95%	100%	0,35
B.11	Pekerjaan Acian	28,34	m2	0,29	95%	100%	0,29
B.12	Pasangan Pipa Suling-suling ø2"	137,91	m'	1,56	95%	100%	1,56
B.13	Mengangkut tanah urukan, jarak angkut s.d 10 m	357,43	m3	2,96	99%	100%	2,96
B.14	Memuat dan Angkut Tanah Urukan Menggunakan DT Jarak 0.65 Km	357,43	m3	0,77	95%	100%	0,77
B.15	Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	357,43	m3	7,05	100%	100%	7,05
B.16	Transportasi Material ke Area Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Buis Beton	1,00	ls	2,46	100%	100%	2,46
	JUMLAH			100,00			100,00
	Jumlah Bobot (%)			100,00	%		
	Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu Lalu			96,29%	%		
	Kemajuan Pekerjaan s/d Minggu Ini			100,00	%		
	Kemajuan Pekerjaan Menurut Schedule			51,45	%		
	Deviasi		(+)	48,55	%		

Dibuat Oleh :

Kontraktor
CV. TRIA KUSUMAH

Conietha Aprilia
Direktur

Mengetahui
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan Konstruksi UPI

Dr. Dedy Suryadi, M.Pd.
NIP. [REDACTED]

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. H. Yudi Sekaryadi, S.T., M.T.
NIP. [REDACTED]

Dokumentasi Pekerjaan

KIRMIR BATAS TANAH UPI SEBELAH UTARA (CURUG SIGAY)



PEMERIKSAAN BERSAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN / CHECK LIST

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS DINDING INTAKE AIR BAKU DAN DINDING PENAHAN TANAH DI KAWASAN UPI
LOKASI : JALAN DR. SETIABUDI NO. 229, ISOLA, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	DITERIMA	DITOLAK	DIPERBAIKI/ DISEMPURNAKAN	KETERANGAN
A	PEKERJAAN PERSIAPAN						
A.1	Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	m2	236,15	✓			
A.2	Pengadaan Air Kerja Area DPT	ls	1,00	✓			
A.3	Pembuatan Jalan Akses Kerja dan Pembongkaran serta Perapihan Taman Kerja	ls	1,00	✓			
A.4	Papan nama pekerjaan ukuran 0.8x1.2 menggunakan multiflex 18 mm	buah	1,00	✓			
A.5	SMKK Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil	ls	1,00	✓			
B	PEKERJAAN DINDING INTAKE						
B.1	Pemasangan Bekisting untuk Dinding Shearwall (3 Kali Pakai)	m2	3,60	✓			
B.2	Penulangan Wiremesh M8 untuk slab atau dinding atau Ferrocement secara manual	kg	39,24	✓			
B.3	Beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	0,54	✓			
B	PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (DPT)						
B.1	Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah berserta pembuangan ke luar area kerja	ls	1,00	✓			
B.2	Bongkar pasangan bata merah cara Manual	m3	17,71	✓			
B.3	Bongkar pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	m3	35,42	✓			
B.4	Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	m3	153,39	✓			
B.5	Penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu Ø 8 – 10 cm	m'	141,00	✓			
B.6	Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	7,08	✓			
B.7	Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	172,86	✓			
B.8	Pasangan Buis Beton Ø 60 cm, pjg 1 m (tanpa seal karet)	m'	48,00	✓			
B.9	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	m2	47,23	✓			
B.10	Plesteran trasram tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	m2	28,34	✓			
B.11	Pekerjaan Acian	m2	28,34	✓			
B.12	Pasangan Pipa Suling-suling Ø2"	m'	137,91	✓			
B.13	Mengangkut tanah urukan, jarak angkut s.d 10 m	m3	357,43	✓			
B.14	Memuat dan Angkut Tanah Urukan Menggunakan DT Jarak 0.65 Km	m3	357,43	✓			
B.15	Urukan Kembali Galian Tanah (>0 s.d. 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	m3	357,43	✓			
B.16	Transportasi Material ke Area Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Buis Beton	ls	1,00	✓			

Dibuat oleh

Penyedia

CV. IMA KUSUMAH

Conietha Aprilia

Direktur

Tim Pemeriksa UPI,

Ahmad Baehaqi, S.Pd., M.T.

NIP. 1

Maman Salyaman, A.Md.

NIP. 1

Suryana Arif Hidayat, S.Pd.

NIP. 1